



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LAS TERRENAS
INFORME ANUAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
DEL 24 ABRIL 2021 AL 24 ABRIL 2022

Obras / Comunidad	Monto	AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Reparación de solución de agua/ hoyo del Cacao	151,000.00	2021	100% Terminada
Construcción reductor velocidad, policía acostado/ La Jagua de hoyo	50,000.00	2021	Sin iniciar
Reparación tanque de agua/ Los naranjitos, Cristo redentor	200,000.00	2021	Sin iniciar
Construcción Parquesito y Backstop/ Barbacoa	455,667.50	2021	100 terminada
Reparación Rejilla/ Barrio Hospital	15,000.00	2021	Sin iniciar
Reparación Iglesia Adv. 7mo Día/ La Ceiba	200,000.00	2021	Sin iniciar
Reparación Cancha/Cosón	350,000.00	2021	Sin iniciar
Construcción cancha/Las Guazaras	500,000.00	2021	Sin iniciar
Construcción aceras y contenes/ sector Codetel	800,000.00	2022	Sin iniciar
Construcción aceras y contenes/ Hoyo del cacao	1,500,000.00	2022	Sin iniciar
Construcción media cancha/ La Granja	700,000.00	2022	100% terminada

Estado de situación de las Obras	Cantidad		
Obras Ejecutadas	2		
Obras en Proceso	0		
Obras Pendientes	9		
Total Obras	11		

Nota: El monto aprobado para el PPM del año 2022, es de 2,400.000.00

Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo

Fondo de disponibilidad financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso		
4,365,000.00	1,306,667.50		

